GUOLIN

Piegādes un pieņemšanas kontrolsaraksts

Rūpniecības, komunālo uzņēmumu un lielu lauksaimniecības projektu sagatavošanai Eiropā. Sāciet ar pieejamajiem datiem. Šis saraksts nenosaka modeli, devu vai apstrādes rezultātu.

1 / Nosakiet katras piegādes robežas

Mezgls / saskarne	Piegādātājs / objekts / atvērts
Ģenerators un padeves gāze	_____
Žāvēšana, skābekļa vai slāpekļa iekārtas	_____
Dzesēšana un elektroapgāde	_____
Dozēšana, kontakttvertne un hidraulika	_____
Atlikušās gāzes savākšana un ozona sadalīšana	_____
Instrumenti, trauksmes un bloķējumi	_____
PLC / SCADA, I/O un sakari	_____
Montāža, celšana un objekta pieslēgumi	_____
Palaišana, apmācība un apkope	_____

Piegādes un pieņemšanas kontrolsaraksts

2 / Vienojieties par pierādījumiem un pieņemšanu

[ ] Pilns modeļa kods, aprīkojuma saraksts un dokumentu revīzija

[ ] Datu lapa, izvietojuma / pieslēgumu rasējums un instrukcija

[ ] Faktiskās piegādes piemērojamie atbilstības dokumenti

[ ] FAT: pārbaudes, apstākļi, protokoli un atbildība

[ ] SAT: objekta komunikācijas, saskarnes un kļūmju pārbaudes

[ ] Procesa izmēģinājums: sastāvs, plūsma un paraugošana

[ ] Pieņemšana: konkrēti kritēriji, analīzes metode un paraksti

[ ] Atvērtie jautājumi, labojumi un dokumentu nodošana

3 / Salīdziniet pilnas izmaksas

Atsevišķi uzskaitiet ģeneratoru, gāzes ražošanu vai iepirkšanu, kompresorus, sūkņus, dzesēšanu, sadalīšanu, patēriņa materiālus un apkopi. Salīdziniet vienādu ražīgumu, koncentrāciju, ciklu un aprīkojumu. Scenārijs nav garantēts ietaupījums vai atmaksāšanās.

Atvērtie jautājumi / atbildīgais / termiņš

_____

_____

Nākamais solis

Nosūtiet īsu projekta aprakstu uz info@guolin.eu vai izmantojiet guolin.lv kontaktformu. Detalizētu anketu saskaņo pēc pirmās apspriedes. Komplektācija un cena ir individuāla.